

STRABAG a.s., Dir. TC, Kačírková 982/4, 15800 Praha 5

STRABAG

Dobrý den,

Tímto si Vás dovoluji informovat o prodloužení akce:
„Týnec nad Labem, oprava mostu ev.č. 322-005“ do 03.10. 2023

Vzhledem k množství zjištěných a nepředvídatelných skutečností po odkopech na operách OP1 a OP4, bylo nutno realizovat práce, které původně nebyly předmětem díla, řešili se operativně změnou dokumentace a úpravou technologických postupů.

Při odkopu u OP4, byl lokalizován skalní masív, kterého průběh dle poskytnuté dokumentace byl na jiné výškové úrovni a do plánovaného výkopu neměl nikterak zasahovat, tím se výrazně zpomalilo odtěžení za opěrou, a kvůli nemožnosti vytvořit bezpečný a dostatečný pracovní prostor bylo nutné část opěry OP4 odstranit uřezáváním ŽB bloků rezným lanem, co způsobilo posun výstavby u OP4 min. o 3 týdny, i vzhledem k existenci stávajícího mostu nebyla jiná forma demolice stávající opěry možná.

Při provádění zemních prací na předpolí mostu bylo zjištěno, že úsek dešťové kanalizace mezi šachtami Š2 a Š3 je založen na nestabilním podloží a bylo nutné část kanalizace odstranit, podloží vyměnit a kanalizaci nahradit novou. Další nepředvídatelnou skutečností bylo odкрытие historické pravděpodobně nefunkční kanalizace v předpolí v délce ca. 50 m, ta je momentálně odstraňována a bude proveden statický funkční zásyp, v místech, kde tato technologie možná není, bude prostor zaplněn popílkovou suspenzí. Všechny tyto práce způsobily posuny v plánovaném HMG a to to v rozsahu 3-4 týdny, je nutno vzít taky v potaz nutné úpravy dokumentace, statické propočty atd.

Kvůli návaznosti stavebních prací, nebylo možné původní termín dodržet a dne 12.07.2023 bylo na kontrolním dnů stavby konstatováno následující – je nutné posunout HMG stavby a požádat o prodloužení uzavírky o 30 dní, k termínu 03.10.2023.

Zhotovitel předložil návrh úpravy Harmonogramu stavby, ve kterém jsou tyto nepředvídatelné skutečnosti zohledněny.

Uzavírku je tedy nutné prodloužit o 30 dnů.

V Praze dne 27.07.2023

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5
IČ: 60838744
(240)

Miloslav Vajda